

Prosjektdatablad



Kort beskrivelse av prosjektet:

I Lier har Ragn-Sells drevet deponi siden 1995, dette deponiet skulle avsluttes. I den siste oppfyllingen er det benyttet inerte masser. Dette laget har vi justert inn til korrekt profil. I tillegg har vi fjernet matjord før vi plastret hele deponiet med leire og fylte opp toppdekket med jord. Vi har også designet og satt opp reneseanlegg for sigevann. Totalt har vi håndtert ca 20 000 m³ og arrondert ca 22 000 m²

Kort beskrivelse av risiko og utfordringer:

Det vanskeligste med dette prosjektet var at det enkelte steder er svært bratt og til dels ustabil leirefylling. Dette gjorde at enkelte steder måtte alle operasjoner gjøres ferdig med en gang. I tillegg var det utfordrene med lite plass i forhold til de massene som måtte flyttes og arronderes til korrekt profil.

Prosjekt:

Avslutning Lier Deponiet

Prosjektnummer:

07-2015

Kunde:

Ragn-Sells AS, Lier

Kontaktperson:

**Morten Jansen
959 39 755**

Omsetning:

3 400 000,-

Utført:

Juni-desember 2015

Vår prosjektleder:

Kjetil Bakken

Vår anleggsleder:

Stian Engh

H Verdi:

0

Alvorlige miljøavvik:

0