

Prosjektdatablad



Kort beskrivelse av prosjektet:

Bygningen har tidligere vært sykehjem og skulle oppgraderes til omsorgsboliger. Siden deler av bygningsmassen var verneverdig måtte man ta vare på selve bygningskroppen. Dette var en gammel gård med forurenset tegl, rabbitz-himlinger, løsisolasjon osv. I tillegg ble det tatt mange nye åpninger i vegger konstruktivt, både bærende vegger hvor stålforsterkninger ble lagt inn samt i lettvegger.

I kjeller ble eksisterende gulv pigget ut og ny infrastruktur etablert.

Det var store mengder asbest som måtte saneres ut. I tillegg var det mye annen forurensning, særlig i betong og puss.

Totalt sanerte og rev vi 2900 m².

Dette var et BREEAM-prosjekt.

Kort beskrivelse av risiko og utfordringer:

Her var det mye vernede områder og materialer som skulle bevares. I tillegg var det en trang anleggsplass med store logistikkutfordringer.

Prosjekt:

**Ullerntunet bo- og
behandlingssenter**

Prosjektnummer:

38-2014

Kunde:

**Omsorgsbygg Oslo KF
v/totalentreprenør Veidekke
Entreprenør (tidl. Reinertsen) AS**

Kontaktperson:

Ole Johan Egset

Omsetning:

2 975 000,-

Utført:

Desember 2014 – august 2015

Vår prosjektleder:

Naser Rashiti

Vår anleggsleder:

Per Ivar Bekkelund

H Verdi:

0

Alvorlige miljøavvik:

0